

四川省大气水土壤污染防治“三大战役”

工作通报

2018年第29期（总第70期）

污染防治“三大战役”领导小组办公室

2018年7月17日

四川省土壤污染状况详查周通报 (第15期)

一、农用地土壤污染状况详查

(一) 总体概况

截至2018年7月16日，全省土壤污染状况详查工作累计完成土壤样品采集29513个（本周完成136个），占总任务量的92.71%；农产品样品采集1175个（本周完成信息补录1个），占总任务量的37.09%；土壤样品制备28978个（本周完成411个），占总任务量的91.03%；农产品样品制备1136个，占总任务量的35.86%；实验室分析测试土壤样品8260个（本周完成1836个），占总任务量的25.95%；实验室分析农产品样品1118个，占总任务量的35.29%。分析测试工作仍然滞后。（总体工

作进展详见附表 1)

(二) 任务承担单位实际工作进度

1. 样品采集

(1) 四川省地质调查院

至 7 月 16 日累计完成 17537 个样品采集, 本周实际完成 65 个, 累计完成率 99.01%。

(2) 四川省地质工程勘察院

至 7 月 16 日累计完成 10701 个样品采集, 本周实际完成 60 个, 累计完成率 96.36%。

(3) 四川农业大学

至 7 月 16 日累计完成 2450 个样品采集, 本周实际完成 12 个, 累计完成率为 39.61%。

请川农大务必于 2018 年 7 月 20 日前完成土壤及农产品详细采样工作安排(工作进度细化到每天完成工作量)编制, 并报省详查办备案; 8 月 20 日前完成所有土壤样品采集。

2. 样品制备

(1) 四川省地质调查院

至 7 月 16 日累计完成 16791 个样品制备, 本周实际完成 289 个, 累计完成率 93.87%。

(2) 四川省地质工程勘察院

至 7 月 16 日累计完成 10176 个样品制备, 本周实际完成 122 个, 累计完成率 92.76%。

(3) 西南冶金地质测试所

至 7 月 16 日实际接收 875 个土壤样品，已累计完成 875 个土壤样品的制备工作，全面完成已分配工作任务。

(4) 四川农业大学

至 7 月 16 日累计完成 1136 个，累计完成率 35.86%。目前尚有 39 个已采集农产品样品未制备。

3. 样品流转

样品流转中心每周任务量由接收样品量决定，要求接收的样品在两个工作日内完成接收、编码、统一监控样插入、实验室分配和建包工作。至本周累计已接收样品 67406 个（本周接收 2998 个），其中分析样 47089 个（本周流转 2967 个，因配包暂存 31 个），其余 20317 个样品均为入库样和留存样，已全部入库，完成率 100%。（各单位工作进展情况详见附表 2）。

4. 分析测试、数据上报

截至 7 月 16 日，检测实验室应收样品共计 1189 包，累计应完成样品检测 1039 包，实际检测完成 690 包（本周完成 116 包），检测完成率 66.41%，数据累计上报 600 包（本周完成 104 包），数据上报率 57.75%，质控异常数 4 包，质控异常率 0.76%。四川省天晟源环保股份有限公司上周回退的 1 包统一监控样未上传，四川省科源工程技术测试中心出现 3 包质控异常数。（各单位工作进展情况详见附表 3）

二、重点行业企业用地调查

《四川省重点行业企业用地土壤污染状况调查工作实施方案》要求各市（州）环境保护局须于 2018 年 8 月底前完成基础信息采集工作。目前，自贡、绵阳、泸州、广元、遂宁、南充、广安、达州、巴中、阿坝州、甘孜州、凉山州已完成地块名单核实工作；仅成都、眉山、雅安招标文件挂网公示；工作进展总体滞后，各市（州）须加快推进。（工作进展情况详见附表 5）。

- 附表：1. 四川省土壤污染状况详查总体概况
2. 四川省土壤污染状况详查样品采集、制备和流转完成情况
 3. 四川省土壤污染状况详查样品测试及数据上报完成情况
 4. 质控数据不合格率（累积）情况
 5. 重点行业企业用地调查工作进展（地块名单核实与专业机构遴选）情况

附表 1

四川省土壤污染状况详查总体概况

截止时间：2018 年 7 月 16 日上午 9 点

项目		总任务	计划		完成		累计完成率 (%)	本周差距 (%)
			累计	本周	累计	本周		
采样 (个)	土壤	31835	31835	136	29513	136	92.71	/
	农产品	3168	1324	1	1175	1	37.09	/
制样 (个)	土壤	31835	28301	411	28978	411	91.03	/
	农产品	3168	1324	/	1136	/	35.86	/
分析 测试 (份)	土壤	31835	19515	1218	8260	1836	25.95	50.74
	农产品	3168	1324	/	1118	/	35.29	/

注：1.总任务量为目前信息系统中最新数据，随点位核实结果增减。

2.七月累计计划量：为生态环境部 2018 年度农用地土壤污染状况详查工作计划通知内要求。

3.农产品采集、制备、分析测试任务需要待本年度水稻成熟之后方可继续进行。

四川省土壤污染状况详查样品采集、制备、流转完成情况

截止时间：2018 年 7 月 16 日上午 9 点

序号	单位	项目	计划量 (个)		完成量 (个)		累计完成率 (%)	差距 (%) *
			累计*	本周	累计	本周		
1	四川省地质调查院	采集	17712	65	17537	65	99.01	/
		制备	17887	289	16791	289	93.87	/
2	四川省地质工程勘察院	采集	11105	60	10701	60	96.36	/
		制备	10970	122	10176	122	92.76	/
3	四川农业大学	采集	6186	12	2450	12	39.61	/
		制备	3168	/	1136	/	35.86	/
4	西南冶金地质测试所	采集	/	/	/	/	/	/
		制备	2978	/	875	/	29.38	/
5	样品流转中心	流转	累计接收量	周接收量	累计流转量	周流转量	入库量	完成率 (%)
			67406	2998	47089	2967	20317	100

*差距 (%)：正数表示超前，负数表示滞后

*累计计划量：由于上报舍弃点位调整，数据有调整

附表 3

四川省土壤污染状况详查样品测试及数据上报完成情况

截止时间：2018 年 7 月 16 日上午 10 点

序号	实验室	应收量 (包)	应完成检测 量(包)	已完成检测 量(包)	已完成上报 量(包)	质控异常数 (包)	检测完成 率(%)	上报完成 率(%)	质控异常 率(%)
1	四川省农畜产品质量监督检验站	66	66	55	53	/	83.33	80.30	/
2	四川省科源工程技术测试中心	139	111	92	68	3	82.88	61.26	4.41
3	四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿 测试中心(国土资源部成都矿产资源监督 检测中心)	330	306	174	153	/	56.86	50.00	/
4	四川省天晟源环保股份有限公司	331	316	184	159	1	58.23	50.32	0.75
5	西南冶金地质测试所	321	240	185	167	/	77.08	69.58	/
6	南充市环境监测中心站	1	/	/	/	/	/	/	/
7	宜宾市环境监测中心站	1	/	/	/	/	/	/	/
合计		1189	1039	690	600	4	66.41	57.75	0.76

- 注：1. 以样品包数量进行统计，主要督促实验室分析进度。每个农产品或土壤无机样品包为 50 个样品，每个土壤有机样品包为 20 个样品。
2. 应完成检测量和应完成上报量是指两周前接收的样品包数，接收样品后各检测实验室应在两周内完成检测和数据上报。

质控数据不合格率（累积）情况

截止时间：2018 年 7 月 16 日上午 10 点

序号	实验室名称	统一监控样 上报总数	统一监控样 不合格数	统一监控样 不合格率 (%)	室内密码平行样 上报总数	室内密码平行 样不合格数	室内密码平行 样不合格率 (%)
1	四川省天晟源环保股份有限公司	200	6	3.00	134	4	2.99
2	四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心（国土资源部成都矿产资源监督检测中心）	222	2	0.90	153	/	/
3	四川省科源工程技术测试中心	125	6	4.80	68	2	2.94
4	四川省农畜产品质量监督检验站	82	4	4.88	53	/	/
5	西南冶金地质测试所	202	2	0.99	167	1	0.60
合计：		831	20	2.41	575	7	1.22

附表 5

重点行业企业用地调查工作进展（地块名单核实与专业机构遴选）情况

截止时间：2018年7月16日中午12点

序号	市(州)	地块名单核实		专业机构遴选				工作进展	存在问题
		是否启动	是否完成	是否启动该项工作	是否进入招标程序	是否开标	是否遴选成功		
1	成都市	是	否	是	是	否	否	本周内完成地块名单核实，7月23日专业机构遴选开标	
2	自贡市	是	是	是	否	否	否	市环保局党组会已专题研究，由市固废中心组织实施重点行业企业用地调查工作，已向财政申请从350万专项经费中安排调查经费，7月10日市财政局回函同意拨付105.6万专项资金，拟采用竞争性磋商政府采购模式。系统名单核实工作已经完成。	
3	攀枝花市	是	否	是	否	否	否	地块名单核实工作本周内完成；专业机构遴选工作，招标文件已通过专家审核，待市财政局审批采购计划申报表。	
4	泸州市	是	是	是	否	否	否	已基本完成项目备案，预计本周内挂网招标。	
5	德阳市	是	否	是	否	否	否	地块名单核实已完成80%，预计本周完成。基本确定第三方代理机构，正在抓紧编制招投标文件	
6	绵阳市	是	是	是	否	否	否	在重点行业企业用地调查信息管理系统内分配县市区管理账号，并在系统内完成了地块名单核实。项目需求论证已审核通过，招标技术方案已报市财政局采购科进行审核。	
7	广元市	是	是	是	否	否	否	地块名单已完成核实，招标代理机构协议已签订，项目需求论证相关工作已完成，即将挂网公示	
8	遂宁市	是	是	是	是	否	否	地块名单已核实完成。已确定招标代理机构，正进行财评工作。	

序号	市(州)	地块名单核实		专业机构遴选				工作进展	存在问题
		是否启动	是否完成	是否启动该项工作	是否进入招标程序	是否开标	是否遴选成功		
9	内江市	是	否	是	否	否	否	详查名单已要求各县(市、区)环保局尚在进一步核实中。局党组会已研究通过,因我市350万元已下拨各县(市、区),目前正与市财政沟通协调政府统一采购事宜。	
10	乐山市	是	否	是	是	否	否	正在编制招标文件	
11	南充市	是	是	是	是	否	否	已完成财评。	
12	眉山市	是	否	是	是	否	否	初步完成系统名单核实,市财政局已完成项目需求论证报告审核。目前,招标文件已挂网。	
13	宜宾市	是	否	是	否	否	否	资金报告市政府已签,资金将很快到位,随后将启动招标	
14	广安市	是	是	是	是	否	否	正在开展财评,已向市交易中心提交竞争性谈判所需资料,即将挂网	
15	达州市	是	是	是	否	否	否	地块名单核实工作已完成,《达州市重点行业企业用地基础信息采集调查服务》项目立项表已送市财政局,待市财政局立项后开展后续工作。	
16	雅安市	是	否	是	是	否	否	竞争性磋商采购公告已于7月10日挂网。	
17	巴中市	是	是	是	否	否	否	预计本周挂网招标	
18	资阳市	是	否	是	是	否	否	地块名单正在核实中	
19	阿坝州	是	是	是	否	否	否	由于前期按审计要求,把350万已下达到各县,目前正在协调详查经费	
20	甘孜州	是	是	是	否	否	否	甘孜州重点工业企业调查地块点位已于7月2日确定,共86个点,目前技术服务政府采购计划已得到州财政局批复,预计17日挂网,目前正在准备挂网所需资料,力争8月5日前完成招标工作,8月7日启动调查,力争8月底完成调查工作	
21	凉山州	是	是	是	否	否	否	已将重点行业企业用地调查招投标工作报局务会专题研究,上报的土壤详查经费(350万)使用方案州政府已同意。	

注:表中黄色为警告,红色为严重警告。

信息公开选项：主动公开

抄送：省政府办公厅，省土壤污染状况详查工作协调小组成员单位，市（州）党委和人民政府，市（州）环境保护局，各详查任务承担单位。